

कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग,
निर्माण भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर 19, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग)

दूरभाष :- 0771-2512733

ई-मेल :- eincpwd-pb@cg.gov.in

ज्ञाप क्र. 73007 / 696 / योजना-भवन/21 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 01/08/2021

प्रति,

संयुक्त संचालक (वित्त)

एस.सी.ई.आर.टी. छत्तीसगढ़
शंकर नगर, रायपुर


विषय :- जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान दुर्ग/बीजापुर/नारायणपुर विकासखण्ड जिला प्रशिक्षण संस्थान कोण्डागांव, सुकमा, कुसमी (जिला बलरामपुर) के लिए प्रशासनिक/एकेडमिक भवनों के निर्माण की अद्यतन स्थिति के संबंध में।

संदर्भ :- आपका पत्र क्र. परिषद/वित्त/लेखा/बजट/2021-22/1866 रायपुर
दिनांक 30.06.2021

—000—

उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। विषयांतर्गत निर्माण कार्य की माह 03/2021 की स्थिति में प्रगति एवं व्यय की जानकारी आवश्यक कार्यवाही हेतु संप्रेषित।

सहपत्र :- उपरोक्तानुसार।


मुख्य अभियंता (योजना)
कार्यालय प्रमुख अभियंता, लो.नि.वि.
नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान / विकासखण्ड शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान के भवनों की जानकारी माह 03 / 2021 की स्थिति में

स. क्र.	जिले का नाम	संभाग का नाम	कार्य का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति		डेकेदार का विवरण										टिप्पणी
				राशि	दिनांक	डेकेदार का नाम	अनुबंध क्रमांक	अनुमानित लागत एवं अनुबंध की लागत	कार्यदेश की तिथि	अनुबंध के अनुसार नियत पूर्णता की तिथि	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Bijapur	Bijapur	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान बीजापुर के प्रशासनीक / एकेडेमिक (डर्डेट) भवन निर्माण कार्य	254.66	17.03.17	Shri Abhishhek Saha	19/DL 18-19	239.40 7.50%(-) 221.45	27.09.18	26.09.19	भूतल कार्य पूर्ण		भूतल कार्य पूर्ण	181.22	कार्य पूर्ण 01/2021 दि. 30.01.2021 को नवन संबंधित विभाग प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान बीजापुर को हस्तारित किया गया है।	
2	Narayampur	Narayampur	जिला नारायणपुर में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान प्रशासनीक / एकेडेमिक (डर्डेट) भवन का निर्माण कार्य	254.66	17.3.2017	Mr. R.K. Jaiswal	23 /DL 19-20	247.36 16.% Below 207.54	23.3.202 0	22.5.202 1	भूतल स्लेब कार्य पूर्ण प्रथमतः स्लेब पूर्ण किये		भूतल स्लेब कार्य पूर्ण प्रथमतः स्लेब पूर्ण किये	51.57	कार्य प्रगति पर संभावित कार्य पूर्णता तिथि 30 / 05 / 2021	
3	Durg	Durg	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान दुर्ग के प्रशासनीक / एकेडेमिक (डर्डेट) भवन निर्माण कार्य	254.66	17.03.17	मे. सरस गोयल केवडा बाडी बस स्टैण्ड के सामने रायगढ़	138 /डी.एल. 17-18	249.04 (-)22.11% 193.98	7.12.17	69.18 8 माह वर्ष श्रद्धे स्तित	कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण	209.80	(कार्य पूर्ण 14.6.2019) हस्तारण तिथि 10.10.2019	
4	Kondagaon	Kondagaon	विकासखण्ड शिक्षण संस्थान कोण्डगांव के प्रशासनीक / एकेडेमिक भवन का निर्माण कार्य	211.67	17.03.2017	Mahak Interprozes	79 /DL 18-19	212.03 13.71% Above 182.96	05.10.20 18	-	कार्यपूर्ण		कार्यपूर्ण	171.60	कार्य पूर्ण 03 / 2020 दायित्व शेष	
5	Sukma	Sukma	वि.ख. शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान सुकमा के प्रशासनीक / एकेडेमिक (डर्डेट) भवन निर्माण कार्य	217.67	17.03.17	Shri Durga Singh	80/DL 2017-18	209.87 @14.20 % Below 180.07	28.12.20 17	27.07.20 18	प्रथम तल स्लेब कार्य प्रगति पर		प्रथम तल स्लेब कार्य प्रगति पर	94.45	कार्य प्रगति पर कार्य पूर्ण की संभावित तिथि 06 / 2021	

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान / विकासखण्ड शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान के भवनों की जानकारी माह 03 / 2021 की स्थिति में

स. क्र.	जिले का नाम	संभाग का नाम	कार्य का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति		डेकेदार का विवरण										टिप्पणी
				राशि	दिनांक	डेकेदार का नाम	अनुबंध क्रमांक	अनुमानित लागत एवं अनुबंध की लागत	कार्यदेश की तिथि	अनुबंध के अनुसार नियत पूर्णता की तिथि	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
6	Batranpu r	Ramanuj ganj	विकासखण्ड शिक्षण संस्थान कुसमी जिला-बलरामपुर के प्रशासनिक / एकेडमिक भवन का निर्माण कार्य	211.67	17.03.2017	शिवानी कन्स्ट्रक्शन "अ"-वर्ग डेकेदार 30पुर	93 / डी.एल. 17-18	199.99 @ 20.00 % below 159.99	12-01-18 12 M.	11-01-19	कालम फुटिंग कार्य प्रगति पर कार्य बंद	15.33	कालम फुटिंग कार्य प्रगति पर कार्य बंद	15.33	कार्यपालन अभिलेखा, संभाग रामानुजगंज के पत्र क्र. 2833 दिनांक 27/07.19 द्वारा धारा-14 में अनुबंध समाप्त किया गया है। द्वितीय निविदा दिनांक 20.05.2020 को स्वीकृत। निविदा स्वीकृत पत्र जारी।	
						अनिल कुमार गुप्ता	27/DL 20-21	179.12 @ 14.31 % Below 153.48	14.08.20	12.09.21	सुपर स्ट्रक्चर कार्य प्रगति पर		सुपर स्ट्रक्चर कार्य प्रगति पर		कार्य प्रगति पर	