

कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग,
निर्माण भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर 19, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग)

दूरभाष :- 0771-2512733

ई-मेल :- eincpwd-pb@cg.gov.in

ज्ञाप क्र. 73007/703 / योजना-भवन/22 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 20/07/2022

प्रति,

संयुक्त संचालक (वित्त)

एस.सी.ई.आर.टी. छत्तीसगढ़

शंकर नगर, रायपुर

विषय :- जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान दुर्ग/बीजापुर/नारायणपुर एवं विकासखंड शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान कोण्डागाँव, सुकमा, कुसमी जिला बलरामपुर के लिए प्रशासनिक/एकेडेमिक भवनों के निर्माण की अद्यतन स्थिति के संबंध में।

संदर्भ :- आपका पत्र क्र./वित्त/लेखा/बजट/2022-23/2137 रायपुर दिनांक 07.06.2022

—000—

उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। विषयांतर्गत निर्माण कार्यों की माह 03/2022 एवं 01 अप्रैल 2022 से वर्तमान स्थिति में भौतिक प्रगति एवं व्यय की जानकारी आवश्यक कार्यवाही हेतु संप्रेषित। कृपया दायित्व शेष कार्यों हेतु शीघ्र आबंटन उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

सहपत्र :- उपरोक्तानुसार।


मुख्य अभियंता (योजना)
कार्यालय प्रमुख अभियंता, लो.नि.वि.
नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान / विकासखण्ड शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान के भवनों की जानकारी

स. क्र.	जिले का नाम	संभाग का नाम	कार्य का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति		देकेदार का विवरण										दिष्णी
				राशि	दिनांक	देकेदार का नाम	अनुबंध क्रमांक	अनुमानित लागत एवं अनुबंध की लागत	कार्यदेश की तिथि	अनुबंध के अनुसार नियत पूर्णता की तिथि	मौलिक	वित्तीय	मौलिक	वित्तीय		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Bijapur	Bijapur	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान बीजापुर के प्रशासनीक / एकेडमिक (बर्डेट) भवन निर्माण कार्य	254.66	17.03.17	Shri Abhishek Saha	19/DL 18-19	239.40 7.50%(-) 221.45	27.09.18	26.09.19	कार्य पूर्ण	229.73	कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण 01/2021 दि. 30.01.2021 को भवन संबंधित विभाग प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान बीजापुर को हस्तांतरित किया गया है।	
2	Naryampur	Naryampur	जिला नारायणपुर में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान प्रशासनीक / एकेडमिक (बर्डेट) भवन का निर्माण कार्य	254.66	17.3.2017	Mr. R.K. Jaiswal	23 /DL 19-20	247.36 16.9% Below 207.54	23.3.2020	22.5.21	कार्य पूर्ण	172.45	कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण 14.12.2021 हस्तांतरण दिनांक 31.05.2022 आबंटन के अभाव में दायित्व शेष।	
3	Durg	Durg	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान दुर्ग के प्रशासनीक / एकेडमिक (बर्डेट) भवन निर्माण कार्य	254.66	17.03.17	मे. सरस गोयल केवडा बाड़ी बस स्टैंड के सामने रायगढ़	138 /डी. एल. 17-18	249.04 (-)22.11% 193.98	7.12.17	6.9.18 8 माह वर्षा ऋतु सहित	कार्य पूर्ण	209.80	कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण 14.06.2019 हस्तांतरण तिथि 10.10.2019	
4	Kondagaon	Kondagaon	विकासखण्ड शिक्षण संस्थान कोण्डागांव के प्रशासनीक / एकेडमिक भवन का निर्माण कार्य	211.67	17.03.2017	Mahak Interprozes	79 /DL 18-19	212.03 13.71% Above 182.96	05.10.2018	-	कार्यपूर्ण	179.30	कार्यपूर्ण		कार्य पूर्ण 03/2020 कोविड सेंटर बनाये जाने के कारण भवन हस्तांतरित नहीं किया गया है।	

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान / विकासखण्ड शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान के भवनों की जानकारी

स. क्र.	जिले का नाम	संभाग का नाम	कार्य का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति		ठेकेदार का विवरण						टिप्पणी			
				राशि	दिनांक	ठेकेदार का नाम	अनुबंध क्रमांक	अनुमानित लागत एवं अनुबंध की लागत	कार्यादेश की तिथि	अनुबंध के अनुसार नियत पूर्णता की तिथि	वर्ष 2021-22 की प्रगति		वर्ष 2022-23 की प्रगति		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5	Sukma	Sukma	वि.ख. शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान सुकमा के प्रशासनीक / एकेडमिक (बाईट) भवन निर्माण कार्य	217.67	17.03.17	Shri Durga Singh	80/DL 2017-18	209.87 @14.20 % Below 180.07	28.12.20 17	27.07.20 18	स्लेब कार्य पूर्ण एवं ग्राहण एवं प्रथम तल में दीवाल एवं फ्लोर का फिनिशिंग कार्य एवं बाथरूम में टाइल्स कार्य पूर्ण एवं फॉल्स सिलिंग कार्य पूर्ण बाहरी भाग में रंगाई-पोला ई कार्य प्रगतिरत	136.19	फिनिशिंग कार्य प्रगति पर	142.55	कार्य पूर्ण 07 / 2022 आर्बटन के अभाव में दायित्व शेष।
6	Balrampur	Ramanuj ganj	विकासखण्ड शिक्षण संस्थान कुसमी जिला-बलरामपुर के प्रशासनीक / एकेडमिक भवन का निर्माण कार्य	211.67	17.03.2017	शिवानी कन्स्ट्रक्शन "अ"-वर्ग ठेकेदार अ०पुर	93 / डी. एल. 17-18	199.99 @ 20.00 % below 159.99	12-01-18 12 M.	11-01-19	कालम कुटिंग कार्य प्रगति पर कार्य बंद	15.33			कार्यपालन अभिंतया, संभाग रामानुजगंज के पत्र क्र. 2833 दिनांक 27.07.19 द्वारा धारा-14 में अनुबंध समाप्त किया गया है। द्वितीय निविदा की कार्यवाही पूर्ण, अनुबंध पूर्ण।

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान / विकासखण्ड शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान के भवनों की जानकारी

स. क्र.	जिले का नाम	संभाग का नाम	कार्य का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति		ठेकेदार का विवरण										टिप्पणी
				राशि	दिनांक	ठेकेदार का नाम	अनुबंध क्रमांक	अनुमानित लागत एवं अनुबंध की लागत	कार्यादेश की तिथि	अनुबंध के अनुसार नियत पूर्णता की तिथि	वर्ष 2021-22 की प्रगति	वर्ष 2022-23 की प्रगति				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
						अनिल कुमार गुप्ता	27/DL 20-21	179.12 @ 14.31 % Below 153.48	14.08.20	12.09.21	क्वाटर कार्य प्रगति पर	90.74	फिनिशिंग कार्य प्रगति पर	-	आवटन के अभाव में कार्य में विलम्ब हो रहा है। संभावित कार्यपूर्णाता की तिथि 09 / 2022	